



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE MARZO 2018



No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION	
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO				
	RUBRO			EDUCACION																	
1	PRIMARIA (COMEDOR ESCOLAR)	2018/021/001	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, COL. MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 714,317.83	\$ -	\$ 714,317.83	\$ 714,317.83	M2	70.34	---	---	PERSONAS	337	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
2	SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	2018/021/002	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. SECUNDARIA GENERAL No. 2 "JAIME TORRES BODET", COL. TAMAULIPAS.	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	\$ 327,074.15	\$ -	\$ 327,074.15	\$ 327,074.15	M	84.50	---	---	PERSONAS	360	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
3	PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE)	2018/021/003	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA, EJIDO MANTE.	MEJORAMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: ELECTRICIDAD	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	PZA	1.00	---	---	PERSONAS	212	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
4	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/004	NO ZAP (DIRECTA)	JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO, COL. UNION BUROCRATICA 2 Y 3	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 714,318.17	\$ -	\$ 714,318.17	\$ 714,318.17	M2	70.34	---	---	PERSONAS	74	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
5	PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE)	2018/021/005	ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES, EJIDO CHAPULTEPEC	MEJORAMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: ELECTRICIDAD	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	PZA	1.00	---	---	PERSONAS	160	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
6	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/006	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 7, "DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA", COL. LIBERTAD	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 1,100,000.28	\$ -	\$ 1,100,000.28	\$ 1,100,000.28	M2	119.26	---	---	PERSONAS	628	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
7	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/007	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 2, "FRANCISCO NICODEMO JUAREZ", COL. MIGUEL ALEMAN	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 257,511.00	\$ -	\$ 257,511.00	\$ 257,511.00	LOTE	1.00	---	---	PERSONAS	232	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
8	PREESCOLAR (BARRA PERIMETRAL)	2018/021/008	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, COL. POPULAR	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	\$ 193,535.00	\$ -	\$ 193,535.00	\$ 193,535.00	M	50	---	---	PERSONAS	31	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
9	PREESCOLAR (SANITARIOS)	2018/021/009	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO TANTOYUQUITA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$ 314,087.00	\$ -	\$ 314,087.00	\$ 314,087.00	LOTE	1.00	---	---	PERSONAS	21	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00	
				EDUCACION		\$ 3,860,843.43	0.00	\$ 3,860,843.43	\$ 3,860,843.43												

ING. JUAN FRANCISCO CALZADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES
 SINDICO PRIMERO

C.P. VIRGINIA GRISOLDA SUAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESUS MARTINEZ BARRAZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACION
 2016-2018

EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACION
 2016-2018

EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACION
 2016-2018

EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACION
 2016-2018

EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACION
 2016-2018



RAMO 033
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS Y ACCIONES 2018
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 AL 31 DE MARZO 2018



No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			
10	PISO FIRME	2018/021/010	NO ZAP (DIRECTA)	CONG. QUINTERO, EJIDO EL TRIUNFO 2, EJIDO LAS ANIMAS, EJIDO TANTOYUQUITA, EJIDO NUEVA APOLONIA, EJIDO LA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$ 427,138.25	\$ -	\$ 427,138.25	\$ 427,138.25	ACCIONES	35 00	---	---	PERSONAS	140	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
11	PISO FIRME	2018/021/011	NO ZAP (DIRECTA)	N.C.P. LOS AZTECAS, N.C.P. NUEVO TANTOAN, EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EJIDO 3 HUASTECAS, EJIDO LAS PALMAS	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$ 463,750.48	\$ -	\$ 463,750.48	\$ 463,750.48	ACCIONES	38 00	---	---	PERSONAS	160	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
12	TECHO FIRME	2018/021/012	NO ZAP (DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 1 ERA ETAPA.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 327,104.25	\$ -	\$ 327,104.25	\$ 327,104.25	ACCIONES	11 00	---	---	PERSONAS	45	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
13	TECHO FIRME	2018/021/013	ZONA ZAP (DIRECTA)	COL. PROGRESO SOCIAL, COL. NUEVO AMANECER, COL. VAMOS TAMAULIPAS, EJIDO CAMOTERO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 802,892.25	\$ -	\$ 802,892.25	\$ 802,892.25	ACCIONES	27 00	---	---	PERSONAS	120	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
14	TECHO FIRME	2018/021/014	ZONA ZAP Y NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICENTE GUERRERO, COL. CAMPESINA, COL. PARAISO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 267,630.75	\$ -	\$ 267,630.75	\$ 267,630.75	ACCIONES	9 00	---	---	PERSONAS	40	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
15	TECHO FIRME	2018/021/015	NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICTORIA, COL. TAMAULIPAS, COL. IGNACIO DE LA LLAVE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 654,208.50	\$ -	\$ 654,208.50	\$ 654,208.50	ACCIONES	22 00	---	---	PERSONAS	90	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
16	TECHO FIRME	2018/021/016	NO ZAP (DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 3 ERA. ETAPA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 564,998.25	\$ -	\$ 564,998.25	\$ 564,998.25	ACCIONES	19 00	---	---	PERSONAS	80	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
17	TECHO FIRME	2018/021/017	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CANOAS, COL. EL MARTILLO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ -	\$ 297,367.50	\$ 297,367.50	ACCIONES	10 00	---	---	PERSONAS	50	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
18	TECHO FIRME	2018/021/018	ZAP, NO ZAP (DIRECTA)	POBLADO EL LIMON, EJIDO CONRADO CASTILLO, EJIDO 3 HUASTECAS, EJIDO 5 DE MAYO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 386,577.75	\$ -	\$ 386,577.75	\$ 386,577.75	ACCIONES	13	---	---	PERSONAS	60	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
19	TECHO FIRME	2018/021/019	NO ZAP (DIRECTA)	COL. ENRIQUE CARDENAS, GONZALEZ, COL. MORELOS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ -	\$ 297,367.50	\$ 297,367.50	ACCIONES	10	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00




M.C. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES PRIMEZ
 SINDICO PRIMERO

C.P. VIRGINIA GRISelda SUAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZAC-NICTEZLI
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESUS MARTINEZ BARRERA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE MARZO 2018



No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA V/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
20	TECHO FIRME	2018/021/020	NO ZAP (DIRECTA)	COL. POPULAR, COL. AEROPUERTO, COL. NACIONAL COLECTIVA 2DA. ETAPA, COL. BUROCRATA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 392,102.50	\$ -	\$ 392,102.50	\$ 392,102.50	ACCIONES	30	---	---	PERSONAS	120	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
21	TECHO FIRME	2018/021/021	NO ZAP (DIRECTA)	COLAQUILES SERDAN, COL. AMPL. AQUILES SERDAN	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 356,841.00	\$ -	\$ 356,841.00	\$ 356,841.00	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	50	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
22	TECHO FIRME	2018/021/022	NO ZAP (DIRECTA)	COL. BUROCRATICA 2 Y 3, COL. BUROCRATICA 5	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ -	\$ 297,367.50	\$ 297,367.50	ACCIONES	10	---	---	PERSONAS	40	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
23	TECHO FIRME	2018/021/023	NO ZAP(DIRECTA)	COL. OBRERA 1, COL. OBRERA2, COL. TULUPANES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 446,051.25	\$ -	\$ 446,051.25	\$ 446,051.25	ACCIONES	15	---	---	PERSONAS	60	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
24	TECHO FIRME	2018/021/024	NO ZAP(DIRECTA)	COL. REVOLUCION VERDE, COL. UNIDAD Y PROGRESO, COL. MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 743,418.75	\$ -	\$ 743,418.75	\$ 743,418.75	ACCIONES	25	---	---	PERSONAS	100	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
25	TECHO FIRME	2018/021/025	NO ZAP (DIRECTA)	COL. SAN FRANCISCO, COL. AZUCARERA, COL. BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 356,841.00	\$ -	\$ 356,841.00	\$ 356,841.00	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	50	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
26	TECHO FIRME	2018/021/026	NO ZAP (DIRECTA)	N.C.P. LOS AZTECAS, N.C.P. NUEVA APOLONIA, EJIDO EL ABRA, CONG. QUINTERO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 1,189,470.00	\$ -	\$ 1,189,470.00	\$ 1,189,470.00	ACCIONES	40	---	---	PERSONAS	160	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
27	CUARTO DORMITORIO	2018/021/027	NO ZAP(DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 1 ERA. ETAPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	50	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
28	CUARTO DORMITORIO	2018/021/028	NO ZAP(DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 3DA. ETAPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	50	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
29	CUARTO DORMITORIO	2018/021/029	ZAP(DIRECTA)	COL. PROGRESO SOCIAL, EJIDO MATAMOROS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	50	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
30	CUARTO DORMITORIO	2018/021/030	NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICTORIA, COL. IGNACIO DE LA LLAVE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
31	CUARTO DORMITORIO	2018/021/031	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CAMPESINA, COL. PARAISO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 596,535.96	\$ -	\$ 596,535.96	\$ 596,535.96	ACCIONES	6	---	---	PERSONAS	24	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
32	CUARTO DORMITORIO	2018/021/032	NO ZAP (DIRECTA)	COL. BUROCRATICA 2 Y 3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ -	\$ 994,226.60	\$ 994,226.60	ACCIONES	10	---	---	PERSONAS	40	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES
SINDICO PRIMERO

C.P. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ BENAVIDES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZAC-MICTE JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESUSA MARTINEZ BALBUENA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





RAMO 033
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS Y ACCIONES 2018
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 AL 31 DE MARZO 2018



No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
33	CUARTO DORMITORIO	2018/021/033	NO ZAP (DIRECTA)	COL. POPULAR	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 894,803.94	\$ -	\$ 894,803.94	\$ 894,803.94	ACCIONES	9	---	---	PERSONAS	36	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
34	CUARTO DORMITORIO	2018/021/034	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AEROPUERTO, COL. AMPL. AEROPUERTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ -	\$ 994,226.60	\$ 994,226.60	ACCIONES	10	---	---	PERSONAS	40	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
35	CUARTO DORMITORIO	2018/021/035	ZAP (DIRECTA)	COL. VICENTE GUERRERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 596,535.96	\$ -	\$ 596,535.96	\$ 596,535.96	ACCIONES	6	---	---	PERSONAS	24	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
36	CUARTO DORMITORIO	2018/021/036	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CAROLINA YUCATAN I. COL. TUUPANES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
37	CUARTO DORMITORIO	2018/021/037	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CANOAS, COL. REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
38	CUARTO DORMITORIO	2018/021/038	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AZUCARERA, COL. BENITO JUAREZ, COL. NUÑEZ	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
39	CUARTO DORMITORIO	2018/021/039	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO 5 MAYO, EJIDO MARTIRES DE LA REFORMA, EJIDO BELAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ -	\$ 994,226.60	\$ 994,226.60	ACCIONES	10	---	---	PERSONAS	40	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
40	CUARTO DORMITORIO	2018/021/040	ZAP (DIRECTA)	POBLADO EL LIMON, EJIDO CONRADO CASTILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
41	CUARTO DORMITORIO	2018/021/041	NO ZAP (DIRECTA)	COL. ENRIQUE CARDENAS, COL. MORELOS, COL. MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
42	CUARTO DORMITORIO	2018/021/042	NO ZAP (DIRECTA)	COL. SAN FRANCISCO, COL. MOCTEZUMA, COL. PLAN DE AYUTLA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ -	\$ 994,226.60	\$ 994,226.60	ACCIONES	10	---	---	PERSONAS	40	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
43	CUARTO DORMITORIO	2018/021/043	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EJIDO 7 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 795,381.28	\$ -	\$ 795,381.28	\$ 795,381.28	ACCIONES	3	---	---	PERSONAS	32	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
44	CUARTO DORMITORIO	2018/021/044	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AMPL. AQUILES SERDAN, COL. AQUILES SERDAN, EJIDO MANTE, COL. LAS AMERICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
45	CUARTO DORMITORIO	2018/021/045	NO ZAP (DIRECTA)	CONGREGACION QUINTERO, CONG. EL ABRA, EJIDO LAS ANIMAS, EJIDO NUEVA UNION	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00

[Signature]
 ING. JUAN FRANCISCO PAZ GUERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018

[Signature]
 C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES ROCA
 SINDICO PRIMERO
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 C.P. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 C.P. CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018

[Signature]
 C. JESUS MARTINEZ BALBUENA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018

[Signature]
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018



RAMO 033
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS Y ACCIONES 2018
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 AL 31 DE MARZO 2018



No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
46	CUARTO DORMITORIO	2018/021/046	NO ZAP (DIRECTA)	COL. TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,093,649.26	\$ -	\$ 1,093,649.26	\$ 1,093,649.26	ACCIONES	11	---	---	PERSONAS	44	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
47	CUARTO DORMITORIO	2018/021/047	ZAP, NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO CAMOTERO, COL. NACIONAL COLECTIVA 2DA. ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
48	CUARTO DORMITORIO	2018/021/048	NO ZAP (DIRECTA)	COL. LADRILLERA, COL. BUROCRATICA 5. COL. FOMENTO NACIONAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 394,803.94	\$ -	\$ 394,803.94	\$ 394,803.94	ACCIONES	9	---	---	PERSONAS	36	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
49	CUARTO DORMITORIO	2018/021/049	NO ZAP (DIRECTA)	N.C.P. NUEVO TANTOAN, N.C.P. NUEVA APOLONIA, COL. ALTAMSTA 1, COL. UNIDAD Y PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ -	\$ 1,193,071.92	\$ 1,193,071.92	ACCIONES	12	---	---	PERSONAS	48	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA						\$ 33,129,679.18	\$ 0.00	\$ 33,129,679.18	\$ 33,129,679.18											

TOTAL EN OBRA	\$36,990,522.61
GASTOS INDIRECTOS 3%	\$0.00
PRODIM 2%	\$0.00
POR PROGRAMAR	\$0.96
TECHO FINANCIERO 2018	\$36,990,523.57

ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018

C.P. NORMA LILIAN BENAVIDA
 SINDICO PRIMERO

 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018

C.P. VIRGINIA GRANDA SUAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018

C.P. CHYARA ZAC-NIGTE JUÁREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018

C. JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2016-2018