

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
	RUBRO				EDUCACIÓN																
1	PRIMARIA (COMEDOR ESCOLAR)	2018/021/001	JUVEROB S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, COL. MIGUEL ALEMÁN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 714,317.83	\$ 713,498.09	\$ 713,498.09	\$ 713,498.09	M2	70.34	07 DE MAYO	03 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	337	100.00%	100.00%	70.34	\$713,496.75	\$1.34
2	SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	2018/021/002	DAENCO DEL MANTE S.A DE C.V.	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. SECUNDARIA GENERAL No. 2 "JAIME TORRES BODET", COL. TAMAULIPAS. EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL	\$ 327,074.15	\$ 326,958.15	\$ 326,958.15	\$ 326,958.15	M	84.50	16 DE MAYO	13 DE AGOSTO	PERSONAS	360	100.00%	99.80%	84.50	\$324,672.25	\$2,285.90
3	PRIMARIA (DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE)	2018/021/003	DAENCO DEL MANTE S.A DE C.V.	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA, EJIDO MANTE. EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	MEJORAMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD (TRANSFORMADOR)	\$ 120,000.00	\$ 119,419.68	\$ 119,419.68	\$ 119,419.68	PZA	1.00	18 DE JUNIO	16 DE AGOSTO	PERSONAS	212	100.00%	100.00%	1.00	\$119,419.68	\$0.00
4	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/004	JUVEROB S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COL. UNIÓN BUCROCRÁTICA 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 714,318.17	\$ 713,502.79	\$ 713,502.79	\$ 713,502.79	M2	70.34	07 DE MAYO	03 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	74	100.00%	99.85%	70.34	\$712,441.56	\$1,061.23
5	PRIMARIA (DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE)	2018/021/005	CANCELADA	ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EJIDO CHAPULTEPEC	MEJORAMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA
6	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/006	JUVEROB S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. SECUNDARIA TÉCNICA No. 7, "DR. PEDRO MARTÍNEZ NORIEGA", COL. LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 1,100,000.28	\$ 1,099,280.37	\$ 1,099,280.37	\$ 1,099,280.37	M2	119.36	14 DE MAYO	10 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	628	100.00%	100.00%	119.36	\$1,099,242.93	\$37.44
7	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/007	ROMER DEL NORTE S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, "FRANCISCO NICODEMO JUÁREZ", COL. MIGUEL ALEMÁN	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 257,311.00	\$ 257,472.25	\$ 257,472.25	\$ 257,472.25	LOTE	1.00	12 DE JUNIO	10 DE AGOSTO	PERSONAS	232	100.00%	100.00%	1.00	\$257,469.90	\$2.35
8	PREESCOLAR (BANDA PERIMETRAL)	2018/021/008	ROMER DEL NORTE S.A DE C.V.	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, COL. POPULAR EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL	\$ 193,535.00	\$ 193,206.22	\$ 193,206.22	\$ 193,206.22	M	50.00	21 DE MAYO	19 DE JULIO	PERSONAS	81	100.00%	99.95%	50.00	\$193,181.91	\$24.31
9	PREESCOLAR (SANTARIOS)	2018/021/009	JACINTO CÁRDENAS NAVA	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO TANTOYUQUITA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	\$ 314,087.00	\$ 314,085.66	\$ 314,085.66	\$ 314,085.66	LOTE	1.00	08 DE MAYO	05 DE AGOSTO	PERSONAS	21	100.00%	100.00%	1.00		
					VIVIENDA	EDUCACION	\$ 3,740,843.43	3,737,423.21	\$ 3,737,423.21	\$ 3,737,423.21											



JOSE MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL
SINDICO PRIMERO

C.P. RUTH ARCELIA TORRES MADRIGAL
TESORERA MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZAGNITTE JUÁREZ DATRINO
CONTADOR MUNICIPAL

C. JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Nº DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN A SIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
10	PISO FIRME	2018/021/010	JACINTO MARTÍNEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO QUINTERO, EJIDO EL TRUFINO 2, EJIDO LAS ANIMAS, EJIDO TANTOYUQUITA, EJIDO NUEVA APOLONIA, EJIDO LA ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 427,138.25	\$ 426,630.96	\$ 426,630.96	\$ 426,630.96	ACCIONES	35.00	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	140	100.00%	100.00%	35.00	\$426,630.95	\$0.01
11	PISO FIRME	2018/021/011	JACINTO MARTÍNEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	POBLADO LOS AZTECAS, N.C.P. NUEVO TANTOAN, EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EJIDO 3 HUASTECAS, EJIDO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 463,750.48	\$ 463,041.32	\$ 463,041.32	\$ 463,041.32	ACCIONES	38.00	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	160	100.00%	100.00%	38.00	\$463,041.32	\$0.00
12	TECHO FIRME	2018/021/012	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 1 ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 327,104.25	\$ 325,354.50	\$ 325,354.50	\$ 325,354.50	ACCIONES	11.00	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	45	100.00%	100.00%	11.00	\$325,354.50	\$0.00
13	TECHO FIRME	2018/021/013	JOSÉ GABRIEL PONCE MARTÍNEZ	ZONA ZAP (DIRECTA)	COL. PROGRESO SOCIAL, COL. NUEVO AMANECER, COL. VAMOS TAMAULIPAS, EJIDO CAMOTERO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 802,892.25	\$ 802,845.29	\$ 802,845.29	\$ 802,845.29	ACCIONES	27.00	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	120	100.00%	99.97%	27.00	\$802,628.48	\$216.81
14	TECHO FIRME	2018/021/014	JESÚS ALEJANDRO RIVERA NUÑEZ	ZONA ZAP Y NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICENTE GUERRERO, COL. CAMPESINA, COL. PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 267,630.75	\$ 267,386.09	\$ 267,386.09	\$ 267,386.09	ACCIONES	9.00	27 DE ABRIL	25 DE JULIO	PERSONAS	40	100.00%	100%	9.00	\$267,386.09	\$0.00
15	TECHO FIRME	2018/021/015	JOSÉ GABRIEL PONCE MARTÍNEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICTORIA, COL. TAMAULIPAS, COL. IGNACIO DE LA LLAVE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 654,208.50	\$ 653,553.26	\$ 653,553.26	\$ 653,553.26	ACCIONES	22.00	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	90	100.00%	100%	22.00	\$653,553.26	\$0.00
16	TECHO FIRME	2018/021/016	JOSÉ GABRIEL PONCE MARTÍNEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 3 ERA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 564,998.25	\$ 563,789.78	\$ 563,789.78	\$ 563,789.78	ACCIONES	19.00	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	80	100.00%	100%	19.00	\$563,552.91	\$236.87
17	TECHO FIRME	2018/021/017	ELOY MARTÍNEZ NAVA	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CANOAS, COL. EL MARTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	ACCIONES	10.00	04 DE MAYO	01 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	10.00		



JOSE MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL
SINDICO PRIMERO

C.P. RUTH ARCELA TORRES MADRIGAL
TESORERA MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZACARANTE JUÁREZ DATTRINO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN A SIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
18	TECHO FIRME	2018/021/018	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	ZAP, NO ZAP (DIRECTA)	POBLADO ELLIMÓN, EJIDO CONRADO CASTILLO, EJIDO 3 HUASTECAS, EJIDOS DE MAYO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 886,577.75	\$ 385,782.29	\$ 385,782.29	\$ 385,782.29	ACCIONES	13	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	60	100.00%	100%	13.00	\$385,782.29	\$0.00
19	TECHO FIRME	2018/021/019	CONSTRUCTORA VALLE DEL CHAMAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. ENRIQUE CÁRDENAS, GONZÁLEZ, COL. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ 297,360.97	\$ 297,360.97	\$ 297,360.97	ACCIONES	10	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	10.00	\$297,360.97	\$0.00
20	TECHO FIRME	2018/021/020	JOSÉ GABRIEL PONCE MARTÍNEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. POPULAR, COL. AEROPUERTO, COL. NACIONAL COLECTIVA 2DA. ETAPA, COL. BUROCRATA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 892,102.50	\$ 891,220.54	\$ 891,220.54	\$ 891,220.54	ACCIONES	30	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	120	100.00%	100%	30.00	\$891,220.54	\$0.00
21	TECHO FIRME	2018/021/021	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COLAQUILES SERDÁN, COL. AMPL. AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 356,841.00	\$ 356,260.34	\$ 356,260.34	\$ 356,260.34	ACCIONES	12	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$356,260.34	\$0.00
22	TECHO FIRME	2018/021/022	ELOY MARTÍNEZ NAVA	NO ZAP (DIRECTA)	COL. UNIÓN BUROCRÁTICA SECTOR 2 Y 3, COL. BUROCRÁTICA S EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	ACCIONES	10	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	100%	10.00	\$296,324.87	\$0.00
23	TECHO FIRME	2018/021/023	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. OBRERA 1, COL. OBRERA 2, COL. TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 446,051.25	\$ 445,128.40	\$ 445,128.40	\$ 445,128.40	ACCIONES	15	28 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	60	100.00%	100%	15.00	\$445,128.39	\$0.01
24	TECHO FIRME	2018/021/024	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. REVOLUCIÓN VERDE, COL. UNIDAD Y PROGRESO, COL. MIGUEL ALEMÁN EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 743,418.75	\$ 743,411.32	\$ 743,411.32	\$ 743,411.32	ACCIONES	25	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	100	100.00%	100%	25.00	\$743,411.32	\$0.00
25	TECHO FIRME	2018/021/025	CONSTRUCTORA VALLE DEL CHAMAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. SAN FRANCISCO, COL. AZUCARERA, COL. BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 356,841.00	\$ 356,648.87	\$ 356,648.87	\$ 356,648.87	ACCIONES	12	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$356,648.87	\$0.00
26	TECHO FIRME	2018/021/026	JOSÉ GABRIEL PONCE MARTÍNEZ	NO ZAP (DIRECTA)	N.C.P. LOS AZTECAS, N.C.P. NUEVA APOLONIA, EJIDO EL ABRA, CONG. QUINTERO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	\$ 1,189,470.00	\$ 1,189,357.50	\$ 1,189,357.50	\$ 1,189,357.50	ACCIONES	40	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	160	100.00%	100%	40.00		



JOSE MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL
SINDICO PRIMERO

C.P. RUTH ARCELA TORRES MADRIGAL
TESORERA MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZACARIAS JUAREZ DATTRINO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Nº DE OBRAS	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN A SIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
27	CUARTO DORMITORIO	2018/021/027	SABINO GASPAR GONZÁLEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 1 ERA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$1,192,302.56	\$36.93
28	CUARTO DORMITORIO	2018/021/028	SABINO GASPAR GONZÁLEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 3DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	ACCIONES	12	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$1,189,439.42	\$2,900.07
29	CUARTO DORMITORIO	2018/021/029	ANTONIO CUELLAR CARDONA	ZAP (DIRECTA)	COL. PROGRESO SOCIAL, EJIDO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,296.54	\$ 1,186,296.54	\$ 1,186,296.54	ACCIONES	12	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$1,186,292.29	\$4.25
30	CUARTO DORMITORIO	2018/021/030	SABINO GASPAR GONZÁLEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICTORIA, COL. IGNACIO DE LA LLAVE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,187,732.50	\$ 1,187,732.50	\$ 1,187,732.50	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,187,205.39	\$527.11
31	CUARTO DORMITORIO	2018/021/031	JACINTO MARTÍNEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CAMPESINA, COL. PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 596,535.96	\$ 596,193.61	\$ 596,193.61	\$ 596,193.61	ACCIONES	6	08 DE MAYO	06 DE AGOSTO	PERSONAS	24	100.00%	99%	6.00	\$591,507.51	\$4,686.10
32	CUARTO DORMITORIO	2018/021/032	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. BUROCRÁTICA 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 992,296.40	\$ 992,296.40	\$ 992,296.40	ACCIONES	10	21 DE ABRIL	09 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	99%	10.00	\$984,465.93	\$7,830.47
33	CUARTO DORMITORIO	2018/021/033	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. POPULAR EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 894,803.54	\$ 894,208.32	\$ 894,208.32	\$ 894,208.32	ACCIONES	9	30 DE ABRIL	28 DE JULIO	PERSONAS	36	100.00%	99%	9.00	\$886,606.58	\$7,601.74
34	CUARTO DORMITORIO	2018/021/034	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AEROPUERTO, COL. AMPL. AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 990,225.82	\$ 990,225.82	\$ 990,225.82	ACCIONES	10	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	99%	10.00	\$984,010.92	\$6,214.90
35	CUARTO DORMITORIO	2018/021/035	ELOY ABRAHAM MARTÍNEZ NAVA	ZAP (DIRECTA)	COL. VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 596,535.96	\$ 596,141.81	\$ 596,141.81	\$ 596,141.81	ACCIONES	6	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	24	100.00%	97%	6.00	\$579,019.11	\$17,128.70



ING. JOSE MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2018 - 2021

C.P. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL
 SINDICO PRIMERO

C.P. RUTH ARCELIM TORRES MADRIGAL
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZACARIAS SUÁREZ DATTRINO
 CONTADOR MUNICIPAL

C. JESÚS MARTÍNEZ BAETZAN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ADMINISTRACIÓN
 2018 - 2021



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Nº DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN A SIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO			
36	CUARTO DORMITORIO	2018/021/036	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CAROLINA YUCATÁN 1, COL. TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,049.51	\$ 1,186,049.51	\$ 1,186,049.51	ACCIONES	12	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	99%	12.00	\$1,168,299.12	\$17,750.39
37	CUARTO DORMITORIO	2018/021/037	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CANOAS, COL. REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,616.91	\$ 1,186,616.91	\$ 1,186,616.91	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,186,318.90	\$298.01
38	CUARTO DORMITORIO	2018/021/038	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AZUCARERA, COL. BENITO JUÁREZ, COL. NUÑEZ	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,462.94	\$ 1,186,462.94	\$ 1,186,462.94	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,186,191.71	\$271.23
39	CUARTO DORMITORIO	2018/021/039	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO 5 MAYO, EJIDO MÁRTIRES DE LA REFORMA, EJIDO BELLAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 993,834.79	\$ 993,834.79	\$ 993,834.79	ACCIONES	10	07 DE MAYO	03 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	40	100.00%	99%	10.00	\$986,059.09	\$7,775.70
40	CUARTO DORMITORIO	2018/021/040	ANTONIO CUELLAR CARDONA	ZAP (DIRECTA)	EJ. EL LIMÓN, EJIDO CONRADO CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,185,987.79	\$ 1,185,987.79	\$ 1,185,987.79	ACCIONES	12	28 DE ABRIL	25 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,185,923.67	\$64.12
41	CUARTO DORMITORIO	2018/021/041	ANTONIO CUELLAR CARDONA	NO ZAP (DIRECTA)	COL. ENRIQUE CÁRDENAS, COL. MORELOS, COL. MIGUEL ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,193.65	\$ 1,186,193.65	\$ 1,186,193.65	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,184,361.79	\$1,831.86
42	CUARTO DORMITORIO	2018/021/042	JACINTO MARTÍNEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. SAN FRANCISCO, COL. MOCTEZUMA, COL. PLAN DE AYUTLA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 993,337.29	\$ 993,337.29	\$ 993,337.29	ACCIONES	10	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	99%	10.00	\$985,498.54	\$7,838.75
43	CUARTO DORMITORIO	2018/021/043	JACINTO MARTÍNEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EJIDO 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 795,381.28	\$ 793,444.86	\$ 793,444.86	\$ 793,444.86	ACCIONES	8	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	32	100.00%	99%	8.00	\$787,192.93	\$6,251.93
44	CUARTO DORMITORIO	2018/021/044	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AMPL. AQUILES SERDÁN, COL. AQUILES SERDÁN, EJIDO MANTE, COL. LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,773.64	\$ 1,192,773.64	\$ 1,192,773.64	ACCIONES	12	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	99%	12.00	\$1,183,432.54	\$9,341.10



G. JOSE MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL
SINDICO PRIMERO

C.P. RUTH ARCELIA TORRES MADRIGAL
TESORERA MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZUÑIGA NICTE JUÁREZ DATTRINO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESÚS MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES 2018
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN A SIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN			
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO						
45	CUARTO DORMITORIO	2018/021/045	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	CONGREGACIÓN QUINTERO, CONG. EL ABRA, EJIDO LAS ANIMAS, EJIDO NUEVA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,802.60	\$ 1,192,802.60	\$ 1,192,802.60	ACCIONES	12	08 DE MAYO	04 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	48	100.00%	99%	12.00	\$1,183,461.10	\$9,341.50			
46	CUARTO DORMITORIO	2018/021/046	JACINTO MARTÍNEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,093,649.26	\$ 1,092,723.86	\$ 1,092,723.86	\$ 1,092,723.86	ACCIONES	11	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	44	100.00%	99%	11.00	\$1,084,095.54	\$8,627.92			
47	CUARTO DORMITORIO	2018/021/047	ANTONIO CUELLAR CARDONA	ZAP, NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO CAMOTERO, COL. NACIONAL COLECTIVA 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,185,487.97	\$ 1,185,487.97	\$ 1,185,487.97	ACCIONES	12	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,185,398.65	\$89.32			
48	CUARTO DORMITORIO	2018/021/048	JACINTO MARTÍNEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. LADRILLERA, COL. BUROCRÁTICA 5, COL. FOMENTO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 854,803.94	\$ 854,601.28	\$ 854,601.28	\$ 854,601.28	ACCIONES	9	04 DE MAYO	01 DE AGOSTO	PERSONAS	36	100.00%	99%	9.00	\$887,546.40	\$7,054.88			
49	CUARTO DORMITORIO	2018/021/049	SABINO GASPAR GONZÁLEZ	NO ZAP (DIRECTA)	N.C.P.NUEVO TANTOAN, N.C.P. NUEVA APOLONIA, COL. ALTAVISTA 1, COL. UNIDAD Y PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	ACCIONES	12	30 DE ABRIL	27 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,192,182.77	\$156.72			
50	PRIMARIA (DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE)	REND2018/021/050	DAENCO DEL MANTE S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA, EJIDO MANTE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	MEJORAMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD DRENAJE SEGUNDA ETAPA	\$ 135,029.94	\$ 134,797.94	\$ 134,797.94	\$ 134,797.94	LOTE	1	07 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	PERSONAS	212	100.00%	100%	1.00	\$134,797.93	\$0.01			
51	PREESCOLAR(BARDAS PERIMETRALES)	2018/021/051	CONSTRUCTORA VALLE DEL CHAMAL S.A DE C.V.	NO ZAP(COMPLEMENTARIA)	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE, COL. FOMENTO NACIONAL EN CD. MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS	\$ 240,274.41	\$ 240,134.80	\$ 240,134.80	\$ 240,134.80	ML	75.47	29 DE OCTUBRE	07 DE DICIEMBRE	PERSONAS	41	100.00%	100%	75.47	\$240,134.80	\$0.00			
							VIVIENDA	\$ 33,504,983.53	\$33,425,784.47												\$37,035,717.69			
																			EJERCIDO				\$37,035,717.69	

TECHO FINANCIERO 2018	\$36,990,523.69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$58,333.38
EJERCIDO EN OBRA	\$37,035,717.69
GASTOS INDIRECTOS 3%	\$0.00
PRODIM 2%	\$0.00
SALDO	\$13,139.38



ING. JOSE MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2018 - 2021

C.P. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL
 SINDICO PRIMERO

C.P. RUTH ARCELIA TORRES MADRIGAL
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. CHYARA ZACARTE JUÁREZ DATRINO
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESÚS MARTÍNEZ BALTÁZAR
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 EL MANTE, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN
 2018 - 2021

