



RAMO 033  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
OBRAS Y ACCIONES 2018  
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018

No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN	
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO				
						EDUCACION																
1	PRIMARIA (COMEDOR ESCOLAR)	2018/021/001	JUVEROB S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, COL. MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 714,317.83	\$ 713,498.09	\$ 713,498.09	\$ 713,498.09	M2	70.34	07 DE MAYO	03 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	337	100.00%	81.50%	70.34	\$581,472.60	\$132,025.49	
2	SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	2018/021/002	DAENCO DEL MANTE S.A DE C.V.	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. SECUNDARIA GENERAL No. 2 "JAIME TORRES BODET", COL. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	\$ 327,074.15	\$ 326,958.15	\$ 326,958.15	\$ 326,958.15	M	34.50	16 DE MAYO	19 DE AGOSTO	PERSONAS	360	100.00%	99.30%	34.50	\$324,672.25	\$2,285.90	
3	PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICIDAD, OXIA EL)	2018/021/003	DAENCO DEL MANTE S.A DE C.V.	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA, EJIDO MANTE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	MEJORAMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: ELECTRICIDAD (TRANSFORMADOR)	\$ 120,000.00	\$ 119,419.68	\$ 119,419.68	\$ 119,419.68	PZA	1.00	13 DE JUNIO	16 DE AGOSTO	PERSONAS	212	100.00%	100.00%	1.00	\$119,419.68	\$0.00	
4	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/004	JUVEROB S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO, COL. UNION BUROCRATICA 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 714,318.17	\$ 713,802.79	\$ 713,802.79	\$ 713,802.79	M2	70.34	07 DE MAYO	03 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	74	100.00%	47.78%	70.34	\$340,835.63	\$373,567.11	
5	PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICIDAD)	2018/021/005	JUVEROB S.A DE C.V.	ZAP (COMPLEMENTARIA)	ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES, EJIDO CHAPULTEPEC	MEJORAMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: ELECTRICIDAD	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00	-	-	PERSONAS	160	0.00%	0.00%	0.00	\$ -	\$0.00	
6	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/006	JUVEROB S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 7, "DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA", COL. LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 1,100,000.28	\$ 1,099,280.37	\$ 1,099,280.37	\$ 1,099,280.37	M2	119.36	14 DE MAYO	10 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	628	100.00%	47.07%	119.36	\$517,441.16	\$581,339.21	
7	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	2018/021/007	ROMER DEL NORTE S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 2, "FRANCISCO NICODEMO JUAREZ", COL. MIGUEL ALEMAN	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 257,511.00	\$ 257,472.25	\$ 257,472.25	\$ 257,472.25	LOTE	1.00	13 DE JUNIO	10 DE AGOSTO	PERSONAS	232	100.00%	30.00%	1.00	\$77,241.69	\$180,230.56	
8	PREESCOLAR (BARRA PERIMETRAL)	2018/021/008	ROMER DEL NORTE S.A DE C.V.	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, COL. POPULAR EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	\$ 193,535.00	\$ 193,206.22	\$ 193,206.22	\$ 193,206.22	M	50	21 DE MAYO	19 DE JULIO	PERSONAS	31	100.00%	99.99%	50.00	\$193,181.91	\$24.31	
9	PREESCOLAR (SANITARIOS)	2018/021/009	LACINTO CARDENAS NAVA	NO ZAP (COMPLEMENTARIA)	JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO TANTOYUQUITA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$ 314,087.00	\$ 314,085.66	\$ 314,085.66	\$ 314,085.66	LOTE	1.00	08 DE MAYO	05 DE AGOSTO	PERSONAS	21	100.00%	100.00%	1.00	\$314,085.66	\$0.00	
						EDUCACION	\$ 3,860,843.43	\$ 3,737,423.21	\$ 3,737,423.21	\$ 3,737,423.21												

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
EL MANTE, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN  
2016-2018

**JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES RODRIGUEZ**  
SINDICO PRIMERO

**C.P. VIRGINIA GARCIA**  
TESORERO MUNICIPAL

**C.P. CHYARA**  
CONTADOR MUNICIPAL

**C. JESUS MARTINEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**C. JESUS MARTINEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




EL MANTE, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN  
2016-2018




RAMO 033  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**OBRAS Y ACCIONES 2018**  
**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018**


NO. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
									TOTAL	FEDERAL	EL MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			
10	PISO FIRME	2018/021/010	JACINTO MARTINEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO QUINTERO, EJIDO EL TRIUNFO 2, EJIDO LAS ANIMAS, EJIDO TANTOYUQUITA, EJIDO NUEVA APOCLONIA, EJIDO LA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$ 427,138.25	\$ 426,630.96	\$ 426,630.96	\$ 426,630.96	ACCIONES	35 00	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	140	100.00%	100.00%	35.00	\$426,630.96	\$0.00
11	PISO FIRME	2018/021/011	JACINTO MARTINEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	POBLADO LOS AZTECAS, N.C.P. NUEVO TANTOAN, EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EJIDO 3 HUASTECAS, EJIDO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$ 463,750.48	\$ 463,041.32	\$ 463,041.32	\$ 463,041.32	ACCIONES	38 00	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	160	100.00%	100.00%	38.00	\$463,041.32	\$0.00
12	TECHO FIRME	2018/021/012	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL.NACIONAL COLECTIVA 1 ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 327,104.25	\$ 325,354.50	\$ 325,354.50	\$ 325,354.50	ACCIONES	11 00	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	45	100.00%	100.00%	11.00	\$325,354.50	\$0.00
13	TECHO FIRME	2018/021/013	JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ	ZONA ZAP (DIRECTA)	COL. PROGRESO SOCIAL, COL. NUEVO AMANECER, COL. VAMOS TAMAULIPAS, EJIDO CAMOTERO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 802,892.25	\$ 802,845.29	\$ 802,845.29	\$ 802,845.29	ACCIONES	27 00	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	120	100.00%	99.97%	27.00	\$802,628.48	\$216.81
14	TECHO FIRME	2018/021/014	JESUS ALEJANDRO RIVERA NUÑEZ	ZONA ZAP Y NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICENTE GUERRERO, COL. CAMPESINA, COL. PARAISO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 267,630.75	\$ 267,386.09	\$ 267,386.09	\$ 267,386.09	ACCIONES	9 00	27 DE ABRIL	25 DE JULIO	PERSONAS	40	100.00%	100%	9.00	\$267,386.09	\$0.00
15	TECHO FIRME	2018/021/015	JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. VICTORIA, COL. TAMAULIPAS, COL. IGNACIO DE LA LLAVE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 654,208.50	\$ 653,553.26	\$ 653,553.26	\$ 653,553.26	ACCIONES	22 00	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	90	100.00%	100%	22.00	\$653,553.26	\$0.00
16	TECHO FIRME	2018/021/016	JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. NACIONAL COLECTIVA 3 ERA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 564,998.25	\$ 563,789.78	\$ 563,789.78	\$ 563,789.78	ACCIONES	19 00	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	80	100.00%	100%	19.00	\$563,552.91	\$236.87
17	TECHO FIRME	2018/021/017	ELOY MARTINEZ NAVA	NO ZAP (DIRECTA)	COL.CAÑOAS, COL. EL MARTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	ACCIONES	10 00	04 DE MAYO	01 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	10.00	\$296,324.87	\$0.00


  
**FRANCISCO LEAL GUERRA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**NORMA LILIAN BENAVENTE**  
 SINDICO PRIMER  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**VIRGIN BRISEIDA**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**P. CHYARA**  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**JESUS MARTINEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018






RAMO 033  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**OBRAS Y ACCIONES 2018**  
**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018**


NO DE OBRERA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	INGRESO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	RECIBO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			
18	TECHO FIRME	2018/021/018	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	ZAP, NO ZAP (DIRECTA)	POBLADO EL LIMON, EJIDO CONRADO CASTILLO, EJIDO 3 HUASTECAS, EJIDO 5 DE MAYO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 386,577.75	\$ 385,782.29	\$ 385,782.29	\$ 385,782.29	ACCIONES	13	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	60	100.00%	100%	13.00	\$385,782.29	\$0.00
19	TECHO FIRME	2018/021/019	CONSTRUCTORA VALLE DEL CHAMAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. ENRIQUE CARDENAS, GONZALEZ, COL. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ 297,360.97	\$ 297,360.97	\$ 297,360.97	ACCIONES	10	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	10.00	\$297,360.97	\$0.00
20	TECHO FIRME	2018/021/020	JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ	NO ZAP (DIRECTA)	COL. POPULAR, COL. AEROPUERTO, COL. NACIONAL COLECTIVA ZDA. ETAPA, COL. BUROCRATA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 892,102.50	\$ 891,220.54	\$ 891,220.54	\$ 891,220.54	ACCIONES	30	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	120	100.00%	100%	30.00	\$891,220.54	\$0.00
21	TECHO FIRME	2018/021/021	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AQUILES SERDAN, COL. AMPL. AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 356,841.00	\$ 356,260.34	\$ 356,260.34	\$ 356,260.34	ACCIONES	12	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$356,260.34	\$0.00
22	TECHO FIRME	2018/021/022	ELOY MARTINEZ NAVA	NO ZAP (DIRECTA)	COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3, COL. BUROCRATICA 5 EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 297,367.50	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	\$ 296,324.87	ACCIONES	10	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	100%	10.00	\$296,324.87	\$0.00
23	TECHO FIRME	2018/021/023	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. OBRERA 1, COL. OBRERA 2, COL. TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 446,051.25	\$ 445,128.40	\$ 445,128.40	\$ 445,128.40	ACCIONES	15	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	60	100.00%	100%	15.00	\$445,128.40	\$0.00
24	TECHO FIRME	2018/021/024	CONSTRUCTORES FUERTES DEL BERNAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. REVOLUCION VERDE, COL. UNIDAD Y PROGRESO, COL. MIGUEL ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 743,418.75	\$ 743,411.32	\$ 743,411.32	\$ 743,411.32	ACCIONES	25	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	100	100.00%	100%	25.00	\$743,411.32	\$0.00
25	TECHO FIRME	2018/021/025	CONSTRUCTORA VALLE DEL CHAMAL S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. SAN FRANCISCO, COL. AZUCARERA, COL. BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 356,841.00	\$ 356,648.87	\$ 356,648.87	\$ 356,648.87	ACCIONES	12	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$356,648.87	\$0.00
26	TECHO FIRME	2018/021/026	JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ	NO ZAP (DIRECTA)	N.C.P. LOS AZTECAS, N.C.P. NUEVA APOLONIA, EJIDO EL ABRA, CONG. QUINTERO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 1,189,470.00	\$ 1,189,357.50	\$ 1,189,357.50	\$ 1,189,357.50	ACCIONES	40	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	160	100.00%	100%	40.00	\$1,189,357.50	\$0.00

  
**JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**C.P. NORMA LILIAN RODRIGUEZ**  
 SINDICO PRIMER  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**C.P. VIRGINIA GASET**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018


  
**C.P. CHYARA ZAC**  
 CONTRALOR  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**C. JESUS MARTINEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018




RAMO 033  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**OBRAS Y ACCIONES 2018**  
**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018**


No. DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			
27	CUARTO DORMITORIO	2018/021/027	SABINO GASPAR GONZALEZ	NO ZAP(DIRECTA)	COL NACIONAL COLECTIVA 1 ERA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$1,192,302.56	\$36.93
28	CUARTO DORMITORIO	2018/021/028	SABINO GASPAR GONZALEZ	NO ZAP(DIRECTA)	COL NACIONAL COLECTIVA 3DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	ACCIONES	12	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	100%	12.00	\$1,189,439.42	\$2,900.07
29	CUARTO DORMITORIO	2018/021/029	ANTONIO CUELLAR CARDONA	ZAP(DIRECTA)	COL. PROGRESO SOCIAL EJIDO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,296.54	\$ 1,186,296.54	\$ 1,186,296.54	ACCIONES	12	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	50	100.00%	63%	12.00	\$745,371.37	\$440,925.17
30	CUARTO DORMITORIO	2018/021/030	SABINO GASPAR GONZALEZ	NO ZAP(DIRECTA)	COL VICTORIA, COL. IGNACIO DE LA LLAVE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,187,732.50	\$ 1,187,732.50	\$ 1,187,732.50	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	73%	12.00	\$864,552.42	\$323,180.08
31	CUARTO DORMITORIO	2018/021/031	JACINTO MARTINEZ SALAZAR	NO ZAP(DIRECTA)	COL CAMPESINA, COL. PARAISO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 596,535.96	\$ 596,193.61	\$ 596,193.61	\$ 596,193.61	ACCIONES	6	08 DE MAYO	06 DE AGOSTO	PERSONAS	24	100.00%	91%	6.00	\$541,777.79	\$54,415.92
32	CUARTO DORMITORIO	2018/021/032	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP(DIRECTA)	COL. BUROCRATICA 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 992,296.40	\$ 992,296.40	\$ 992,296.40	ACCIONES	10	21 DE ABRIL	09 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	30%	10.00	\$297,688.92	\$694,607.48
33	CUARTO DORMITORIO	2018/021/033	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP(DIRECTA)	COL. POPULAR EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 894,903.94	\$ 894,208.32	\$ 894,208.32	\$ 894,208.32	ACCIONES	9	30 DE ABRIL	28 DE JULIO	PERSONAS	36	100.00%	91%	9.00	\$812,057.75	\$82,150.57
34	CUARTO DORMITORIO	2018/021/034	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP(DIRECTA)	COL. AEROPUERTO, COL. AMPL. AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 990,225.92	\$ 990,225.92	\$ 990,225.92	ACCIONES	10	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	41%	10.00	\$404,943.34	\$585,281.98
35	CUARTO DORMITORIO	2018/021/035	ELOY ABRAHAM MARTINEZ NAVA	ZAP(DIRECTA)	COL VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 596,535.96	\$ 596,141.81	\$ 596,141.81	\$ 596,141.81	ACCIONES	6	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	24	100.00%	97%	6.00	\$579,013.11	\$17,120.70

  
**JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES**  
 SINDICO PRIMERO  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**DR. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**C.P. CHYARA ZACCARI**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018

  
**C. JESUS MARTINEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 EL MANTE, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016-2018



RAMO 033  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**OBRAS Y ACCIONES 2018**  
**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018**

NO DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			
36	CUARTO DORMITORIO	2018/021/035	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CAROLINA YUCATAN 1, COL. TUUPANES EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,049.51	\$ 1,186,049.51	\$ 1,186,049.51	ACCIONES	12	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	41%	12.00	\$483,469.53	\$702,579.98
37	CUARTO DORMITORIO	2018/021/037	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. CANOAS, COL. REVOLUCION VERDE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,616.91	\$ 1,186,616.91	\$ 1,186,616.91	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	46%	12.00	\$542,057.02	\$644,559.39
38	CUARTO DORMITORIO	2018/021/038	ANASTACIA GUERRERO AGUILAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AZUCARERA, COL. BENITO JUAREZ, COL. NUÑEZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,186,462.94	\$ 1,186,462.94	\$ 1,186,462.94	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	46%	12.00	\$548,790.25	\$637,672.69
39	CUARTO DORMITORIO	2018/021/039	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO 5 MAYO, EJIDO MARTIRES DE LA REFORMA, EJIDO BELLAVISTA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 993,834.79	\$ 993,834.79	\$ 993,834.79	ACCIONES	10	07 DE MAYO	03 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	40	100.00%	91%	10.00	\$903,543.71	\$90,291.08
40	CUARTO DORMITORIO	2018/021/040	ANTONIO CUELLAR CARDONA	ZAP (DIRECTA)	EJ. EL LIMON, EJIDO CONRADO CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,185,987.79	\$ 1,185,987.79	\$ 1,185,987.79	ACCIONES	12	28 DE ABRIL	25 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	51%	12.00	\$609,924.11	\$576,063.68
41	CUARTO DORMITORIO	2018/021/041	ANTONIO CUELLAR CARDONA	NO ZAP (DIRECTA)	COL. SRIQUE CARDENAS, COL. MORELOS, COL. MIGUEL ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,185,193.65	\$ 1,185,193.65	\$ 1,185,193.65	ACCIONES	12	13 DE ABRIL	10 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,194,361.79	\$1,831.86
42	CUARTO DORMITORIO	2018/021/042	JACINTO MARTINEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. SAN FRANCISCO, COL. MOCTEZUMA, COL. PLAN DE AYUTLA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 994,226.60	\$ 993,337.29	\$ 993,337.29	\$ 993,337.29	ACCIONES	10	23 DE ABRIL	20 DE AGOSTO	PERSONAS	40	100.00%	79%	10.00	\$782,283.69	\$211,053.60
43	CUARTO DORMITORIO	2018/021/043	JACINTO MARTINEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EJIDO 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 795,381.28	\$ 793,444.86	\$ 793,444.86	\$ 793,444.86	ACCIONES	8	21 DE ABRIL	19 DE AGOSTO	PERSONAS	32	100.00%	91%	8.00	\$720,842.05	\$72,602.81
44	CUARTO DORMITORIO	2018/021/044	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	COL. AMPL. AQUILES SERDAN, COL. AQUILES SERDAN, EJIDO MANTE, COL. LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,773.64	\$ 1,192,773.64	\$ 1,192,773.64	ACCIONES	12	27 DE ABRIL	24 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	91%	12.00	\$1,084,303.79	\$108,469.85



ING. JOAN FRANCISCO LEAL GUERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES  
SINDICO PRIMERO



EL MANTE, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION  
2016-2018



EL MANTE, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION  
2016-2018



EL MANTE, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION  
2016-2018



C. JESUS MARTINEZ DE LAZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EL MANTE, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION  
2016-2018



RAMO 033  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**OBRAS Y ACCIONES 2018**  
**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018**

NO DE OBRA	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		META		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION	
									TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO				
45	CUARTO DORMITORIO	2018/021/045	TRANSPORTE EXPRESS JAZAR S.A DE C.V.	NO ZAP (DIRECTA)	CONGREGACION QUINTERO, CONG. EL ABRA, EJIDO LAS ANIMAS, EJIDO NUEVA UNION EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,802.60	\$ 1,192,802.60	\$ 1,192,802.60	ACCIONES	12	03 DE MAYO	04 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	48	100.00%	91%	12.00	\$1,084,327.55	\$108,475.05	
46	CUARTO DORMITORIO	2018/021/046	JACINTO MARTINEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. TAMAULIPASEN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,093,649.26	\$ 1,092,723.86	\$ 1,092,723.86	\$ 1,092,723.86	ACCIONES	11	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	44	100.00%	91%	11.00	\$992,532.85	\$100,191.01	
47	CUARTO DORMITORIO	2018/021/047	ANTONIO CUELLAR CARDONA	ZAP, NO ZAP (DIRECTA)	EJIDO CAMOTERO, COL. NACIONAL COLECTIVA 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,185,487.97	\$ 1,185,487.97	\$ 1,185,487.97	ACCIONES	12	20 DE ABRIL	17 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	100%	12.00	\$1,185,398.65	\$89.32	
48	CUARTO DORMITORIO	2018/021/048	JACINTO MARTINEZ SALAZAR	NO ZAP (DIRECTA)	COL. LADRILLERA, COL. BUROCRATICA 5, COL. FOMENTO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 894,803.94	\$ 894,601.28	\$ 894,601.28	\$ 894,601.28	ACCIONES	9	04 DE MAYO	01 DE AGOSTO	PERSONAS	36	100.00%	77%	9.00	\$692,650.57	\$201,950.71	
49	CUARTO DORMITORIO	2018/021/049	SABINO GASPAR GONZALEZ	NO ZAP (DIRECTA)	N.C.P. NUEVO TANTOAN, N.C.P. NUEVA APOLONIA, COL. ALTAVISTA 1, COL. UNIDAD Y PROGRESO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,071.92	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	\$ 1,192,339.49	ACCIONES	12	30 DE ABRIL	27 DE AGOSTO	PERSONAS	48	100.00%	51%	12.00	\$607,797.83	\$584,541.61	
<b>VIVIENDA</b>							<b>\$ 31,129,679.18</b>	<b>\$ 31,020,851.73</b>	<b>\$ 31,020,851.73</b>	<b>\$ 31,020,851.73</b>												

TOTAL EN OBRA	\$36,990,523.61
GASTOS INDIRECTOS 3%	\$0.00
PROCBM 2%	\$0.00
POR PROGRAMAR	\$0.96
TECHO FINANCIERO 2018	\$36,990,523.57

  
**EL MANTE, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION**  
**2016-2018**

**DR. JOAN FRANCISCO LEAL GUERRA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C.P. NORMA LILIAN BENAVIDE**  
**SINDICO PRIMERO**

  
**EL MANTE, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION**  
**2016-2018**

**VIRGINIA CRISELDA SUAREZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**EL MANTE, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION**  
**2016-2018**

**C.P. CHYARA ZAC-NICOLAZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

**EL MANTE, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION**  
**2016-2018**

**C. JESUS MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS**

**EL MANTE, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION**  
**2016-2018**